



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE N. 36 del 13/02/2023

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi Pubblici e Cantiere Comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI UNITA' MINIMA FUNZIONALE B CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017.M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMA 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024)CUP: E49J21006640005CIG: 8870438501



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Preso atto che con la deliberazione giuntale n. 97 di data 12.08.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, in sola linea tecnica, e con la determina n. 204 di data 13.08.2021 del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo all'unità minima funzionale B - "Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)" dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Grezzi" con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del [23 dicembre 2013](#) (supplemento ordinario alla g.u. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017, così come predisposta dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) e comportante una spesa complessiva di €. 120.000,00.= di cui €. 85.507,53.= per lavori a base d'asta, €. 6.351,82.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 1.710,15 per costi Covid-19 (deli. 1172 PAT) ed €. €. 26.430,49.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Evidenziato che con la stessa determinazione n. 204 di data 01.09.2020 è stato stabilito di affidare i lavori oggetto del progetto esecutivo in precedenza richiamato, mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. previa gara telematica da espletare per il tramite della "Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori servizi e forniture" (con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell'articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., senza ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93) e con previsione della possibilità di disporre la consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto (con obbligo per l'impresa aggiudicatrice ad iniziarli entro 15 settembre 2021), ai sensi dell'articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m., previa verifica dei requisiti di legge.

Atteso che con la più volte citata determinazione n. 204/2021 è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la "Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio" l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., del confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, con invito a cinque Imprese in possesso della necessaria qualificazione ed accreditate alla medesima piattaforma "Mercurio", che si impegnino ad iniziare i lavori entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro il termine massimo del 15 settembre 2021, come espressamente richiesto dell'articolo 1, commi 29-37, della L. 27.12.2019 n. 160.

Vista la propria determina n. 231 di data 13.09.2021 con la quale si è preso atto e confermato, in via definitiva, l'aggiudicazione all'Impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) dei lavori relativi all'unità minima funzionale B dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del [23 dicembre 2013](#) (supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 per il prezzo di €. 80.562,09.= (Euro ottantamilacinquecentosessantadue/zeronove), così determinato in seguito al ribasso del 15,212% (quindicivirgoladuecentododicipercento) sul prezzo base d'asta di €. 85.507,53.= (al netto della somma di €. 8.061,97.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) come evidenziato dal verbale di confronto concorrenziale di data 26.08.2021.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 110 di data 20.09.2022 è stata approvata, in linea tecnica, e con determinazione del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Cantiere comunale e Servizi Pubblici n. 283 di data 10.12.2022 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia di variante n. 1 ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" - UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - "Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori

(parte)" predisposta dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN), nell'importo complessivo di spesa di €. 120.000,00.= di cui:

- lavori a base d'asta affidati all'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), importo a seguito della prima perizia di variante pari ad €. 89.503,92.= (con un aumento del 11,099% rispetto all'importo contrattuale di €. 80.562,09.=), al netto del ribasso d'asta del 15,212% ed al lordo dell'importo di €. 8.061,97.= relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- importo somme a disposizione dell'amministrazione: €. 30.496,08.=.

Visti gli atti di contabilità dei lavori affidati alla ditta l'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), predisposti dal Direttore Lavori, dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) da cui risulta che l'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), ha eseguito i lavori delle opere indicati in oggetto per l'importo complessivo di €. 88.646,93.= (€. Ottantottomilaseicentoquarantasei virgola novantatre centesimi) I.V.A. esclusa.

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di Unità minima funzionale B - "Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)" dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" con ridotto impatto ambientale, redatto in data 29.11.2022 dal direttore dei lavori, dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) dal quale risulta:

- che i lavori, consegnati all'impresa l'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), il giorno 13.09.2021, sono stati sospesi 2 volte, dal 08.12.2021 al 21.03.2022 e dal 13.06.2022 al 24.10.2022 sono stati ultimati dall'impresa sopraccitata il giorno 10.11.2022, considerata la proroga di 60 giorni concessa nella prima perizia di variante;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la prima perizia di variante e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che in seguito ai riscontri contabili effettuati l'importo dello stato finale redatto in data 20.06.2021 è stato fissato in €. 88.646,93.= (€. Ottantottomilaseicentoquarantasei virgola novantatre centesimi) I.V.A. esclusa, che sono stati liquidati acconti per l'importo di €. 78.700,00.= IVA esclusa (certificato di pagamento n. 1 di data 12.06.2022) e pertanto rimane da liquidare a saldo l'importo di €. 10.146,93.=. I.V.A. esclusa (certificato di pagamento n. 2 di data 02.12.2022).

Riscontrata la regolarità degli atti di contabilità e del certificato di regolare esecuzione di data 14.11.2022 relativi alle opere del progetto di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - "Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)" e constatato, sulla base dei medesimi atti, che all'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), sulla base degli stati di avanzamento lavori sono stati liquidati acconti per l'importo di €. 78.700,00.= IVA esclusa (certificato di pagamento n. 1 di data 12.06.2022) e pertanto rimane da liquidare a saldo l'importo di €. 10.146,93.=. I.V.A. esclusa (certificato di pagamento n. 2 di data 02.12.2022)

Verificato che sono state acquisite relativamente all'impresa appaltatrice ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) le certificazioni liberatorie degli Enti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Evidenziato che l'APAC ha trasmesso la liberatoria con esito regolare per la ditta ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) per la correttezza retributiva a saldo (prot. n. 6289 di data 27.12.2022).

Preso atto che il direttore dei lavori, dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN), ha dichiarato che nella esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo temporaneo né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi e pertanto si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 161 del Regolamento D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Accertata, altresì, l'inesistenza di pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento e ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione dei suddetti atti di contabilità e del certificato di

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti della legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/2005).

L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D. Lgs 39/1993 art. 3)

regolare esecuzione, nonché alla liquidazione ed al pagamento del credito vantato dall'impresa appaltatrice.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 11 di data 19.02.2007 con cui sono stati individuati gli atti di competenza del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici comunali.

Visto il Decreto n. 3 di data 15.04.2020 con il quale il Sindaco ha confermato, anche per l'anno 2020, i Responsabili degli Uffici comunali nominati con decreto n. 1/2017 e successivamente confermati con decreto n. 1/2018 e n. 1/2019.

Vista la deliberazione consiliare n. 7 di data 04.04.2022, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, il D.U.P. per il triennio 2022-2024 e la nota integrativa al bilancio 2022-2024.

Vista, altresì, la delibera giuntale n. 164 dd. 27.12.2022 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo provvisorio alla gestione provvisoria 2023, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del relativo atto di indirizzo per l'anno 2023.

Osservato quindi che durante l'esercizio provvisorio dovrà farsi riferimento agli stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, ovvero all'esercizio 2023 del bilancio pluriennale 2022-2024, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 di data 04.04.2022 nonché ai contenuti dell'atto programmatico di indirizzo per il 2022, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 34 di data 19.04.2022, sia per quanto concerne l'individuazione delle risorse e degli interventi, assegnati alle singole strutture organizzative, sia per quanto riguarda l'individuazione dei funzionari, oltre il segretario comunale, cui viene assegnata la responsabilità gestionale e sono affidate le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni nonché la responsabilità delle corrispondenti entrate.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42".

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 16.03.2018 esecutiva a termini di legge.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori a base del progetto di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - "Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)", appaltati all'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) nella spesa contabilizzata di in €. 88.646,93.= (€. Ottantottomilaseicentoquarantasei virgola novantatre centesimi) I.V.A. esclusa.
- 2) Di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione ai lavori previsti dal progetto e dalla prima perizia di variante per l'"efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti della legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/2005).

L'indicazione de nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D. Lgs 39/1993 art. 3)

Cadin e Maso Ghezzi” UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - “Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)” ed eseguiti dall’impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), così come redatto dal direttore lavori in data 14.11.2022, dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN), nell’importo complessivo di in €. 88.646,93.= (€. Ottantottomilaseicentoquarantasei virgola novantatre centesimi) I.V.A. esclusa.

- 3) Di prendere atto che il credito finale spettante all’impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) ammonta ad 88.646,93.= (€. Ottantottomilaseicentoquarantasei virgola novantatre centesimi) I.V.A. esclusa.
- 4) Di approvare, per le finalità di cui all’art. 4 della L.P. 03 gennaio 1983 n. 2 e ss.mm., il seguente prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera in oggetto indicata:

**LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI” –
UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - “VIA PAGANELLA, VIA CLAMER, VIA LAGHET, VIA MELCHIORI (PARTE)”**

LAVORI A BASE D’ASTA:

DITTA: ELETTRICA S.R.L.

€. 88.646,93.=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZ.

CONTRIBUTO ANAC	€. 30,00.=	
SPESE TECNICHE	€. 13.274,17.=	
INDENNITA’ TECNICHE UTC	€. 561,41.=	
CNPAIA	€. 530,97.=	
IVA 10%	€. 3.037,13.=	
IVA 22%	€. 8.864,69.=	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 26.298,37.=

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA

€. 114.945,30.=

- 5) Di liquidare a favore dell’impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) la somma complessiva di €. 11.161,62.= (€. Undicimilacentosessantuno virgola sessantadue centesimi), I.V.A. inclusa a saldo di quanto dovuto in dipendenza dell’appalto dei lavori a base d’asta previsti dal progetto di “efficientamento dell’illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - “Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)”.
- 6) Di imputare a favore dell’Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici a titolo di competenze professionali l’importo di €. 561,41.= per indennità tecniche.
- 7) Di dare atto che la spesa di €. 11.722,43.= I.V.A. compresa, derivante dai punti 5) e 6) del presente provvedimento trova imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 961600/S del bilancio di previsione 2022-2024 attualmente in esercizio provvisorio.
- 8) Di svincolare e restituire all’impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) la garanzia fidejussoria n. 400 1806115 rilasciata in data 13.09.2021 dall’Istituto Assicurativo Elba Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano Via Mecenate n. 90 (C.F. e P.IVA. 05850710962) ed a favore del Comune di Andalo per l’importo di €. 6.128,00.= pari al 7.606% dell’importo contrattuale, in virtù della riduzione del 50% dovuta al possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
- 9) DI DARE atto che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, a cui è stato assegnato il CUP **E49J21006640005**:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- 10) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 16.03.2018.
- 11) Di inviare all'Ufficio di Segreteria l'originale della presente determinazione per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli atti.
- 12) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.
- 13) Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi ne abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il Responsabile
Ivan Meneghini